

安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程(省级)项目2024年度绩效
自评报告

风台县永幸河灌区管理处



安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程 (省级)项目2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程项目预算资金1334万元。资金主要用于拆除重建邵沟灌排站、彭岗西排涝站等2座泵站；加固改造马岗站、许大湖站、黄湾站等6座泵站；拆除重建及新建水闸、涵闸26座；治理各类灌排沟渠27条；配套完善灌区水雨情监测系统、量测水设施、水质自动检测设施、闸站自动化控制设施及视频监控设施等。初步设计批复概算投资为26700万元，工期36个月。项目总体绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90%，经费支出时效性大于90%，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。实际完成年度绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析。

2024年省级下达安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程项目预算资金1334万元。实际拨付资金0万元。资金主要用于拨付项目主体工程工程款。

(二)资金管理情况分析。

资金分配、下达、拨付严格按照转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，县财政局在细化下达预算时同步下达绩效目标，将项目预算资金全部纳



入项目绩效管理，并开展绩效监控。按照支出责任划分有关规定安排资金支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率大于90%，经费支出时效性大于90%，基本实现年度经济效益和社会效益目标的项目比例。实际完成年度绩效目标：年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024年完工项目可初步发挥效益。年度工程合格率100%。实现了年度经济效益和社会效益目标的项目比例。

（四）绩效指标完成情况分析。

2024年中央下达安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程（省级）项目实际完成数量指标：实际完成支出项目数量1个；实际完成质量指标：年度工程质量和合格率100%；实际完成时效指标：实际完成建设任务量80%；实际完成项目总成本1334万元，实际成效益指标：基本实现年度经济效益目标的项目比例达到86%；实际完成社会效益指标：基本实现年度社会效益目标的项目比例达到85%；实际完成生态效益指标：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例达到82%；实际完成可持续影响指标：建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例达到87%；实际完成服务对象满意度指标：受益群众基本满意的比例达到85%。

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施



（一）加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度，确保项目实施规范。

（二）加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

（三）细化绩效指标。项目绩效指标体系需进一步完善及细化。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

各项目绩效指标基本达到预期绩效目标，绩效自评结果将在凤台县政府网站上进行公开。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中未发现问题及设计的金额。

六、附件

安徽省永幸河灌区“十四五”续建配套和现代化改造工程
(省级)绩效自评表

